



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการขยายเขต ประปา ภูมิภาค ถนนดอนปิน ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๕	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค	๑๕๘,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๗,๙๙๕
๒	โครงการขยายเขต ประปา ภูมิภาค ถนนวรุณนิเวศน์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค	๗๓๗,๙๔๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๓๗,๙๒๗
๓	โครงการขยายเขต ประปา ภูมิภาค บ้านนางสมยาถึง บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๔	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค	๒๔๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๒,๘๓๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ไทยสมุทร ซอย ๒ และซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๙	-รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น -ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑๗ ต้น	๒๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๕,๐๐๐
		รวม	๑,๓๗๓,๙๔๐			๑,๓๗๓,๗๕๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนตำหนักซอย ๓ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร	๓๘๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ถนนอุโบสถ ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิด กลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ถนนอุโบสถ วอย ๘/๕ หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิด กลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๔ บ่อ	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๑,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนอุโบสถ ซอย ๔ หมู่ ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๓.๐๐ ตร.ม. และสร้างราง ระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร	๕๑๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๘,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนป่าจี้ ซอย ๘ หมู่ที่ ๓	รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิด กลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๒ บ่อ	๔๒๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทางคสล. ถนนอุโบสถ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร(ฝั่ง ซ้าย) ไหล่ทางกว้าง ๐.๔๐-๓.๖๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๘ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๕.๐๐ ตร.ม.	๑,๔๗๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๔๑๒,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนดอนปิน ซอย ๕ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๓๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๔.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๗๙,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๕๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสุกรี ซอย ๗	(ซ้าย)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร (ขวา)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๒ บ่อ	๑,๒๗๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๐๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านไทยสมุทร ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๑,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสุกรี ซอย ๘ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ท่อ ระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑ บ่อ	๒๙๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๓,๙๗๙
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสุกรี ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร ท่อ ระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑ บ่อ	๒๘๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๑,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. ถนนศรี สุกรี ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗	(ซ้าย) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. (ขวา) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖๖,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านวรุณนิเวศน์ ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๑.๐๐ ตร.ม.	๖๒๑,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน ป่าเป้า ซอย ๑/๕ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๖.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตร.ม.	๒๑๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๖,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคสล. ถนนป่าเป้า ซอย ๒ หมู่ ที่ ๑๐	ท่อระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘๘ ท่อน พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๒๑ บ่อ	๑,๒๙๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๙๑,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท่าข้าม ซอย ๑๕/๑ ,๑๕/๑ กิ่ง ๑ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๒ บ่อ	๓๔๖,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ดอนปิน ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๖.๐๐ ตร.ม.	๒๒๘,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๘,๒๙๗.๘๗
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๓๗๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗๓,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท่าข้าม ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร บ่อ พักคสล. จำนวน ๑ บ่อ	๑๙๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๓,๕๘๑.๗๑

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท่าข้าม ซอย ๖/๑ หมู่ ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑ บ่อ	๖๑๖,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๗,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท่าข้าม ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร	๒๓๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๔,๑๗๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านใหม่สามัคคี ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐.๐๐ ตร.ม. <u>ช่วง ๑</u> รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำ ชนิดกลม ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๔ บ่อ <u>ช่วง ๒</u> รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	๑,๑๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

(๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนน ท่าข้าม ซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๔	ช่วง ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๐๐ ตร.ม. ช่วง ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ ตร.ม. และวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๕๐ เมตร พักคสล. จำนวน ๒ บ่อ	๕๖๓,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๖๓,๐๐๐
		รวม	๑๓,๒๕๑,๐๐๐			๑๑,๑๙๕,๐๓๗.๕๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน (เดิมตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท โอน งบประมาณเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ บาท)	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน	๘๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๕,๐๐๐
		รวม	๘๕,๐๐๐			๘๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดพิธีน้ำสรงพระบรม ธาตุวัดดอยคำและประเพณีเตียว ขึ้นดอยคำ	จัดขบวนและตกแต่งขบวนอัญเชิญ น้ำสรงและมวลงร่วมขบวนเดิน อัญเชิญน้ำสรงขึ้นวัดพระธาตุดอย คำ และจัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยคำ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓,๓๖๒
๒	โครงการดินขอนำรู้ คู่เมืองแม่ เหิยะ	เด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองแม่เหิยะได้เรียนรู้การผลิตดิน ขอศึกษาเรียนรู้สถานที่จริงในการ ผลิตดินขอ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๙๐๐
๓	โครงการน้อมน้อมเขียนอุ้งของกิน บ้านเฮา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้เรียนรู้ อาหารประจำท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๕๐๔
๔	โครงการประเพณีถวายเทียน พรรษา	ถวายเทียนพรรษาและรับฟังพระ ธรรมเทศนา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๔,๗๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว	เข้าร่วมพิธีตามกำหนดการที่จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีขึ้น	๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๖๐๐
๖	โครงการฝึกปฏิบัติธรรม/สมาธิเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	ฝึกปฏิบัติธรรมและสมาธิและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหิยะ	คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประชุมอบรม สัมมนา ดูงาน	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๗๕๐
๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สัปปายะ ๕ ส	ประชุมเครือข่าย อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการวัด ผู้ดูแลวัด ทำความสะอาดวัด พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖, ม.ค.๖๗, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗, ก.ค.๖๗, ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๘๐๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ยี่เป็งแม่เหิยะ	จัดนิทรรศการโคมล้านนา โคมไฟ ลอดห่วง จัดทำและตกแต่งซุ้ม ประติมากรรม จัดประกวดกระทง	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๐,๗๙๔
๑๐	โครงการหนุนน้อมรักษารักการพ่อน้ำ	จัดกิจกรรมพ่อน้ำให้นักเรียนใน สถานศึกษา	๑๘,๐๐๐	ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๐๐๐
๑๑	โครงการหนุนน้อมเรียนรู้เครื่อง ดนตรีล้านนา	จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่ เหิยะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี ล้านนา	๖,๐๐๐	ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๐๐
๑๒	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง	จัดขบวนรดน้ำดำหัวแบบล้านนา และจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน ตำบล	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๑,๕๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน ผญาล้านนา	สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆของ ตำบลแม่เหิยะให้แก่เด็กในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๗๐๐
๑๔	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
		รวม	๑,๐๕๙,๐๐๐			๙๐๒,๗๗๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	แข่งขันทักษะทางวิชาการและ แสดงผลงานทั้งในและนอก โรงเรียน	๑๘,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการคู่หูต่างวัยหัวใจเดียวกัน	วอทยากรให้ความรู้และให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๖๐๐
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง แม่เหิยะ	ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖, พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๓๐๐
๔	โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาและบุคลากรทางการ ศึกษา พิจารณาดำเนินงาน ต่างๆ ของสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖, เม.ย.๖๗, ก.ค.๖๗, ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๓๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการวันวิชาการสถานศึกษา	แสดงผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียน เผยแพร่ความรู้จาก การวิจัยในห้องเรียนของครู รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๐๖๙
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน, ค่าจัดหา หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๒๙๘,๓๘๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๘,๓๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหิยะ	-อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอนปิน -อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านแม่เหิยะสามัคคี -อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศิริมิ่งคลาจารย์	๑,๓๔๒,๐๐๐ ๗๘๓,๐๐๐ ๕๔๕,๖๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๖๙,๔๐๐ ๗๕๒,๔๐๐ ๕๓๖,๘๐๐
๘	โครงการเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะการวาดภาพ	ปรับปรุงบริเวณแหล่งเรียนรู้ลานอเนกประสงค์ภายในสถานศึกษา เช่น ภาพวาดผนังกำแพง/อาคาร	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน, ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน, ค่าพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน, ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้, ค่าพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน, ค่าจัดหาหนังสือในระดับปฐมวัย, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา, อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา, อบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ค่าพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๑,๒๖๕,๕๒๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖, มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๔๒,๖๖๔
		รวม	๔,๓๖๒,๗๐๐			๔,๑๕๒,๙๑๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๕๙๐
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๖๗๐
๓	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	ทำหมันถาวรให้สุนัขและแมวจรจัด, ดูแลสวัสดิภาพสุนัขและแมวจรจัด, รณรงค์ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๑,๓๘๕
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตามจำนวนจากการสำรวจ	๗๒,๙๐๐	ธ.ค.๖๖, มี.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข ในชุมชน	บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การ อนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่ และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพและให้ สุศึกษาประชาชนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖,๔๓๓
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ชุมชนและจัด กิจกรรมโครงการพระราชดำริ เช่น โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน, โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่, โครงการ To be number one	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๐๗๕
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค	สำรวจและตุน้ำดื่ม สถาน ประกอบการที่ผลิตน้ำดื่ม	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๓๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๐๐๐
๙	โครงการอาหารปลอดภัย	ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ ปลอดภัย, สำรองและตรวจ ประเมินร้านอาหารและตลาดสด	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๙๗๒.๓๓
๑๐	โครงการอาหารสะอาดรสชาติ อร่อย	ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงตรวจประเมิน ตามมาตรฐานของกระทรวง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๔๓๕
๑๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ เอดส์	ให้ความรู้แก่เยาวชน และพนักงาน ในสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๑๒๐
		รวม	๘๕๒,๙๐๐			๒๘๔,๐๖๐.๓๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดสวัสดิการและ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ความเดือดร้อน	ช่วยเหลือประชาชนหรือ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความ เดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน	ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่ เหมาะสมทำงานช่วงปิดภาคเรียน	สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสม ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ในช่วงปิดภาคเรียน	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๗,๒๐๐
		รวม	๒๕๐,๐๐๐			๑๖๑,๒๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน
(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการเกษตรสวนครัวรั้ว พอเพียง	กิจกรรม ๑.การเตรียมแปลงเกษตร ๒.การหว่านเมล็ดพืช ๓.การเลี้ยงปลา ๔.การเก็บเกี่ยวผลผลิต ๕.การจำหน่ายสินค้าที่ได้	๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๙๓๑
		รวม	๑๕,๐๐๐			๑๔,๙๓๑

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักด้านประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุตำบลแม่เหิยะ	จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันไดตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๒๑๓,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๖๑๕,๔๐๐
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมแก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ	จ่ายเบี้ยความพิการที่ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ เทศบาลฯ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๔,๓๖๙,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๙๓๔,๒๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์ได้รับรับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๖๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๕,๐๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่เหิยะตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชาชน
(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	เงินสมทบสำนักงานหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล	สบทบทุนเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพในอัตราตามประกาศของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนดไว้	๔๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๔๖,๐๐๐
		รวม	๓๕,๒๙๑,๒๐๐			๓๒,๒๓๐,๖๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกำหนด	๒๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๙,๔๗๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เทศบาลเจ้าภาพจัดขึ้น	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลแม่เหิยะ	จัดแข่งขันกีฬายาวชนตำบลแม่เหิยะ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖,๒๒๕
		รวม	๓๑๐,๐๐๐			๒๗๕,๖๙๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	คัดเลือกพ่อดีเด่นในระดับตำบล, จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๒,๓๓๐
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, คัดเลือกแม่ดีเด่นในระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๖,๑๕๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทรราชิเบศรราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๕๑๗
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
		รวม	๒๖๕,๐๐๐			๑๘๖,๙๙๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของสตรี	๒๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๔,๖๕๕
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็ก การเล่นเกมส์ จัดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ การตรวจสุขภาพ การฝึกวินัยการขับชี่	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๑,๘๖๗.๙๐
๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่ากัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่เหิยะ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๓๐๐
๖	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชน	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแก่สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๔,๗๐๐
		รวม	๒,๕๘๐,๐๐๐			๗๙๓,๕๒๒.๙๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่ากัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการดาดลำเหมืองคสล. แยก อุโบสถวาริประทาน หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑.๕๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๑๐.๐๐ ตร.ม.	๑๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๔,๐๐๐
๒	โครงการดาดลำเหมืองคสล. หลัง ปั๊มน้ำมันปตท. หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๒,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงพนังคสล. ดอนปินซอย ๕ ดอนปินซอย ๖ ลำห้วยแม่เหิยะหมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๑.๓๐-๔.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๙๙,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐
		รวม	๔๕๕,๐๐๐			๔๕๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและบรรเทา ปัญหาหมอกควันมลภาวะทาง อากาศ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาใน ที่โล่ง, กระจายหน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๕๓๔
๒	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตการทำ ปุ๋ยหมัก	ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐
๓	โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา เพิ่มพื้นที่สีเขียว	สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม , เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโรคร้อน	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖,๓๗๕
๔	โครงการเสริมการผลิตและ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการผลิต การบริโภค และ การบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม, การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๕๖๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการอนุรักษ์น้ำ	อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์น้ำ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๖,๘๐๐
		รวม	๑๖๐,๐๐๐			๑๓๒,๒๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกประเภท ของขยะ	รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน, ประกวดหมู่บ้านสะอาด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๑๑๐
๒	โครงการถนนสะอาดหน้าบ้านนำ มอง	ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เก็บ ขยะลอย รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายบนถนน ทางเท้า พื้นที่ สาธารณะในตำบลแม่เหิยะ	๒,๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๑๗๙,๖๖๖.๖๖
๓	โครงการ Big Cleaning Day พัฒนาเมืองแม่เหิยะ	ทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบล แม่เหิยะ, ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณหน้าบ้านตนเอง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๖๖๐
		รวม	๒,๒๙๐,๐๐๐			๒,๒๐๒,๔๓๖.๖๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภคน้ำบาดาล	ส่งตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
		รวม	๑๐,๐๐๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา พลังงานเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	สร้างมาตรการอนุรักษ์และพัฒนา พลังงาน, หาระบบพลังงานทดแทน	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๕๐๐
		รวม	๕,๐๐๐			๓,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนที่เป็นประชาชนในตำบล แม่เหิยะ จำนวน ๑๐๐ คน	๒๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๑,๖๐๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ในเขตตำบลแม่เหิยะ	ให้ความรู้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับเหตุสาธารณภัย, สนับสนุน ป้องกันไฟป่าและฝึกซ้อมอพยพ เหตุสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนและฝึก ทบทวนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย, ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	รณรงค์ป้องกันและลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล และตั้งจุดตรวจ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๗๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาล หนองหอยสำหรับบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐
		รวม	๓๘๕,๐๐๐			๒๙๕,๓๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ Zafety Zone	ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐
		รวม	๓,๐๐๐			๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
		รวม	๕๐,๐๐๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	อบรมยาเสพติดแก่ครูและแกนนำ, แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๑๕๐
๒	โครงการการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลแม่เหิยะต้านภัย ยาเสพติด	แต่ละหมู่บ้านส่งนักกีฬาและกอง เชียร์เข้าร่วมการแข่งขัน	๔๕๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๔๕,๙๔๒
		รวม	๔๘๙,๐๐๐			๔๖๘,๐๙๒

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการคัดกรอง บำบัด และ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ให้ความรู้เรื่องสารเสพติดกับกลุ่ม เสี่ยงในสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ, ค้นหา บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๔๕๐
		รวม	๑๐,๐๐๐			๓,๔๕๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนและส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ฌาปนสถานบ้าน ป่าจี้ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.	๑,๓๓๒,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๓๒,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงซุ้มประตู หมู่บ้านอรุณนิเวศน์	ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๖๐ ตร.ม.	๑๕๓,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๓,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๔.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐
		รวม	๑,๗๓๕,๐๐๐			๑,๗๓๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	ให้ความรู้ แจกแผ่นพับให้ คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจงานของ เทศบาล	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๙๐๐
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาลเมือง แม่เหิยะ	สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชนการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๘,๙๙๖
		รวม	๓๑๐,๐๐๐			๓๐๗,๘๙๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสำรวจ ค้นหาและ แก้ปัญหาคนไทยที่มีปัญหา สถานะทางทะเบียน	สำรวจ ค้นหาคนไทยที่มีปัญหา สถานะทางทะเบียนโดยขอความ ร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน พื้นที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
		รวม	๑๐,๐๐๐			๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการมิสเตอร์สว่าง	สำรวจและจัดทำรหัสเสาไฟฟ้า เพื่อให้่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษา และตรวจสอบตามคำร้องขอ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
		รวม	๕๐,๐๐๐			๐

สรุปผลการติดตาม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๒๖๗,๒๐๔.๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๖ ของจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗๔,๘๖๑,๗๔๐.๐๐ บาท ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๔๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗,๔๐๗,๐๙๗.๒๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗