



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองแม่เหิระ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองแม่เหิระ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาคบริเวณถนน บ้านป่าจี้ ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๓	๑๘๖,๑๐๐	๑๘๖๐๖๓	๓๗	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้า ในหมู่บ้านไทยสมุทรบริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร ซอย ๓, ซอย ๔, ซอย ๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙	๙๕๐,๐๐๐	๖๗๓,๓๔๔.๕๘	๒๗๖,๖๕๕.๔๒	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง แม่เหียะ บริเวณโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๔๒,๑๕๗.๖๒	๗,๘๔๒.๓๘	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม		๒,๙๘๖,๑๐๐	๒,๗๐๑,๕๖๕	๒๘๔,๕๓๕						

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	*ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนรัตนสาขา ๒ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๗	๗๐๒,๐๐๐	๖๓๓,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนอุโบสถ ซอย ๓ (เชื่อมต่อบ่อพักเดิม ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๒	๕๓๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๒๕ เม.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๔ (ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ ๖	๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑,๑๕๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* ทบพวนราคากลาง * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนป่าจี้ (หน้าวัด ป่าจี้ ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๓	๗๗,๐๐๐	๐	๗๗,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* ทบพวนราคากลาง * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนป่าจี้ ซอย ๑ และซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑๙ ส.ค. - ๑๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนป่าจี้ ซอย ๘ หมู่ที่ ๓	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๐	✓			๒๙ ส.ค. - ๒๗ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนในหมู่บ้าน ทิพย์ภมร ซอย ๓ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔	๕๔๖,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓			๑๔ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณถนน ไชยเรืองศรีซอย ๒ และซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๓,๑๖๑,๐๐๐	๑,๖๖๔,๐๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐	✓			๑๗ มิ.ย. - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนนอุโบสถ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	✓			๓ พ.ค. - ๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนอุโบสถซอย ๘ (เชื่อมบ่อพักเดิมฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ ๒	๔๖๕,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			๑๕ มิ.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตและก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนดอนปิน ซอย ๓/๗ หมู่ที่ ๕	๙๘๒,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	✓			๔ เม.ย. - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงทางราง ระบายน้ำคสล. บริเวณถนน นิมมานรดี หมู่ที่ ๕	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค. - ๒๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงบ่อพัก คสล. (ฝั่งขวาทาง)บริเวณถนนท่าข้าม (จากปากทางถนนท่าข้าม ซอย ๓) หมู่ที่ ๕	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒๑๖,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* ทบเวนราคากลาง * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนท่าข้าม ซอย ๑๑ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๑๔๐.๘๑	๙,๘๕๙.๑๙	✓			๑๐ มิ.ย. - ๘ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(เชื่อมบ่อพักเดิมฝั่งซ้าย ทาง) (เชื่อมบ่อพักเดิมฝั่งขวา ทาง) บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๖ หมู่ที่ ๗	๕๕๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓			๙ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกยูพิน (ถนนศาลพระภูมิ) เชื่อมถนน ศรีสุกรี ซอย ๗ และบริเวณ ถนนสุขุมใจ หมู่ที่ ๗	๑,๒๒๗,๐๐๐	๗๗๓,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	✓			๙ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งขวา ทาง) บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗	๕๒๕,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓			๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลมพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๙ หมู่ที่ ๗	๖๘๕,๐๐๐	๖๖๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค. - ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลมพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗	๗๑๕,๐๐๐	๖๙๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	✓			๑๕ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุง บ่อพัก บริเวณถนนวรรณนิเวศน์ ซอย ๕/๔ หมู่ที่ ๘	๑,๔๙๕,๐๐๐	๘๒๙,๕๐๐	๖๖๕,๕๐๐	✓			๒๖ ก.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖	๔๗๒,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑๓ ก.ค. - ๑๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม		๑๔,๕๘๗,๐๐๐	๙,๙๘๑,๑๔๑	๔,๖๐๕,๘๕๙						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ตามแนวพระราชดำริและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	เงินสมทบสำนักงานหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล	๕๑๐,๐๐๐	๓๔๗,๖๒๕	๑๖๒,๓๗๕	✓			๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๕๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๘๑,๙๐๗	๑๖๒,๓๗๕						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๗๐,๐๐๐.- บาท)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๑๕๐	๓,๘๕๐	✓			๑ - ๑๕ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๕,๐๐๐.- บาท)	๗๕,๐๐๐	๗๔,๑๕๐	๘๕๐	✓			๑ - ๒๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทราริเบศร ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐	๔๗,๗๕๐	✓			๑๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			๓ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดหาทุนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๒๙๐,๐๐๐	๑๙๒,๕๙๐	๙๗,๔๑๐						

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๔๐,๐๐๐	๕,๙๐๕	๓๔,๐๙๕	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการคู่หูต่างวัยหัวใจเดียวกัน	๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการประชุมผู้ปกครองในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	๕,๐๐๐	๔,๙๒๐	๘๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการวันวิชาการสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๖,๙๒๐	๒๓,๐๘๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๓๘๘,๗๕๐	๓๑๘,๐๐๐	๗๘,๗๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองแม่เหิยะ (เดิมตั้งไว้ ๑,๕๙๐,๗๕๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๗๑,๓๒๕.- บาท)	๑,๖๖๒,๐๗๕	๑,๒๕๘,๓๖๒	๔๐๓,๗๑๓	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านดอนปิน	๑,๘๐๖,๐๐๐	๑,๒๓๐,๗๗๖	๕๗๕,๒๒๔	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านแม่เหิยะสามัคคี	๘๓๑,๖๐๐	๗๒๔,๓๙๒	๑๐๗,๒๐๘	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนศิริมิ่งคลาจารย์	๖๓๘,๔๐๐	๕๓๕,๙๐๕	๑๐๒,๔๙๕	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม		๕,๔๔๔,๘๒๕	๔,๑๑๗,๒๘๐	๑,๓๒๗,๕๔๕						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	๗๖,๒๒๐	๑๒๓,๗๘๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๑๕๙	๕๐,๘๔๑	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๑,๓๑๕	๑๘,๖๘๕	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๖๙๐	๕๐,๓๑๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อในสถานศึกษา	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	๕๐,๐๐๐	๑๑,๘๕๐	๓๘,๑๕๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๔๐	๖,๘๖๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	๕๐,๐๐๐	๑๒,๑๐๐	๓๗,๙๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๐	๖,๖๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๓๒,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ การออกกำลังกายตำบลแม่เหียะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าอานันทมหิดลเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๔,๗๐๐	๖๙,๐๐๐	๓๕,๗๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ ตำบลแม่เหียะ	๘๐,๐๐๐	๔๔,๐๓๕	๓๕,๙๖๕	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๕	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๑๐,๒๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลแม่เหียะ	๒๐,๐๐๐	๔,๗๐๐	๑๕,๓๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๗	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	๗,๘๐๐	✓			๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๑๘	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข ในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๘๐๐	๘๓,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๑,๐๙๑,๗๐๐	๔๗๓,๕๐๙	๖๑๘,๑๙๑						

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดสวัสดิการและ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๔๐,๒๕๐	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพ ที่เหมาะสมทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวม		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๙๑,๖๐๐.- บาท)	๑๔๑,๖๐๐	๑๔๐,๘๐๐	๘๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาล เมืองแม่เหิยะ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	กองสวัสดิการฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายองค์กรชุมชน (เดิมตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๒,๙๒๖,๑๐๐.- บาท)	๓,๒๒๖,๑๐๐	๒,๙๒๐,๓๙๕	๓๐๕,๗๐๕	✓			๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวม		๓,๖๒๗,๗๐๐	๓,๒๒๓,๓๙๕	๔๐๔,๓๐๕						

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประชาชน อ.เมืองเชียงใหม่ (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.- บาท)	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๖๘๐	๗๖,๓๒๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการจัดพิธีน้ำสรงพระ บรมธาตุวัดดอยคำและประเพณี เตียวขึ้นดอยคำ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการดินขอนำรู้ คู่เมือง แม่เหียะ	๑๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑ - ๑๕ ต.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
๖	โครงการน้องน้อยเขียนชื่อของกิน บ้านเฮา	๕,๐๐๐	๔,๕๕๔	๔๔๖	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการประเพณีถวายเทียน พรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๙๓	๖๐๗	✓			๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว	๒๕,๐๐๐	๙,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	✓			๑๐ - ๒๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการฝึกปฏิบัติธรรม/สมาธิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	✓			๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ๑ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตำบลแม่เหียะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๑	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข สัปดาห์ ๕ ส	๕,๐๐๐	๔,๙๙๕	๕	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ยี่เป็งแม่เหียะ (เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐.- บาท)	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๑,๐๓๐	๑๘,๙๗๐	✓			๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๕	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการหนุนน้อมรักษารักการพ่อนรา	๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการหนุนน้อมเรียนรู้เครื่อง ดนตรีล้านนา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๕	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง (เดิมตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.- บาท)	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๒,๐๓๐	๒๗,๙๗๐	✓			๑๐ - ๒๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการอู๋สอนหลานสืบสาน ผญาล้านนา	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองเชียงใหม่ การจัดงาน ไม้ดอกไม้ประดับ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	อุดหนุนโครงการประเพณี โสสานกรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๙	อุดหนุนโครงการสร้าง พระธาตุวัดต้นปิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๐	อุดหนุนโครงการสร้าง พระธาตุวัดตำหนัก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๑	อุดหนุนโครงการสร้าง พระธาตุวัดท่าข้าม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๒	อุดหนุนโครงการสร้าง พระธาตุวัดป่าชี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒๓	อุดหนุนโครงการสร้าง พระธาตุวัดอุโบสถ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม		๑,๔๓๙,๐๐๐	๑,๑๘๔,๐๘๒	๒๕๔,๙๑๘						

๒.๘ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเกษตรสวนครัว รั้วพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๐,๔๑๖	๔,๕๘๔	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
รวม		๑๕,๐๐๐	๑๐,๔๑๖	๔,๕๘๔						

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์และคัดแยก ประเภทของขยะ (เดิมตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐.- บาท)	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๗๐,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๒๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๗๐,๕๐๐						

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพ น้ำอุปโภคบริโภคน้ำบาดาล	๑๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา พลังงานเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน แบบเสาเข็มตอกคสล. บริเวณ ถนนอุโบสถซอย ๔/๑(หลัง ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* สอบแนวเขต * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
รวม		๔๑๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๔๑๑,๕๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและบรรเทา ปัญหาหมอกควันมลภาวะ ทางอากาศ	๑๐,๐๐๐	๗,๘๑๐	๒,๑๙๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตปยุตม์ ชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการผลิต และ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอนุรักษ์น้ำ	๑๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	๑,๙๐๐	✓			๑ มี.ค. - ๓๐ มี.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๕๕,๐๐๐	๔๔,๕๑๐	๑๐,๔๙๐						

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๖,๐๐๐.- บาท)	๖๖,๐๐๐	๕๘,๙๙๐	๗,๐๑๐	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการร้อยใจรักษ์	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	* ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เหียะ	๕๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	๔๖,๓๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผน และฝึก ทบทวนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (เดิมตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.- บาท)	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๗๕๐	๑๙,๒๕๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
รวม		๒๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๒๔๐	๙๙,๗๖๐						

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะด้านกีฬาเซฟตี (เดิมตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐.- บาท)	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๕,๐๘๕	๔,๙๑๕	✓			๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการ ZAFETY ZONE	๑,๐๐๐	๘๐๐	๒๐๐	✓			๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม		๓๗๑,๐๐๐	๓๖๕,๘๘๕	๕,๑๑๕						

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดกรอง บำบัด และฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเสฟตี	๑๐,๐๐๐	๓๒๕๐	๖,๗๕๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๑๐,๐๐๐	๓,๒๕๐	๖,๗๕๐						

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร SML บริเวณถนนไทยสมุทร ซอย ๘ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* ทบทวนราคากลาง * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บริเวณถนน ไทยสมุทร ซอย ๔ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	* ทบทวนราคากลาง * กั้นเงินแบบไม่มีสัญญา
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๔๐๐	๙,๖๐๐	✓			๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับงาน ทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	๓๘๐,๙๐๐	๓๗๕,๙๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาลเมือง แม่เหิยะ	๑๕๐,๐๐๐	๗๓,๘๐๐	๗๖,๒๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ	
รวม		๕๔๐,๙๐๐	๔๕๐,๑๐๐	๙๐,๘๐๐						

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการมิสเตอร์สว่าง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) พบว่า เทศบาลเมืองแม่เหิยะ มีโครงการทั้งหมดจำนวน ๑๓๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๒ เกี่ยวเนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการทบทวนราคากลางและสอบเขต จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงาน/สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน) และสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเวลาต่อไปยังปีงบประมาณถัดไป